



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รอบ 12 เดือน (ห้วงเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

โดย
เทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ


เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2 ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)	4
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ	22
- กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.....	23
- สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ	24
- ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.....	31
- ผลการดำเนินงานโครงการที่โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.....	33
- ผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.....	34
- สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.....	35
(รอบ 12 เดือน)	

ส่วนที่ 2 ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)

1. โครงการบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ (ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง)




2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแพรกชอย 1 -สุสานจีน ชุมชนท่าแพรก ท้า



3. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.บริเวณตลาดตาบา (หลังบ้านหมอรัง) ชุมชนตาบาฮีเล ท้า




4. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สายชลธารา ชอย 5 ชุมชนบางน้อย ท้า




5. โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล.ชุมชนตาบาตะปอเยาะ 3 (ต่อจากเดิม) ท้า




6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสนามกีฬาเทศบาลเชื่อมต่อชุมชนชุมอลานัส



7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ตรอ.-สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชุมชนสามัคคี




8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโปเมาะใน ชุมชนตาบาตะโปเมาะ




9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเลื่อย 1 ชุมชนตาบาตะโปเมาะ



10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเลื่อย 2 ชุมชนตาบาตะโปเมาะ




11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเลื่อย 3 (ซอยต้น) ชุมชนตาบตะปอเยาะ




12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังมัสยิดยาแม่ตาบาฮูลู ชุมชนตาบตะปอเยาะ




13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังมัสยิดอีดาคูซอลีฮีน ชุมชนตาบาปาเระ




14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหอพักเด็กกำพร้าอายาตา ชุมชนตาบตะปอเยาะ



15.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา สายท่าแพรก ซอย 4 ชุมชนท่าแพรก




16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา ถนนสายปลักเคียน 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนบางน้อย




17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา ถนนสายสุวรรณพุกษา ซอย 1 ชุมชนบางน้อย




18. โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณเลียบบคลองป่าไร่ ชุมชนตาบาป่าไร่




19. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกบริเวณตลาดหัวถนน - ชุมชนท่าแพรก




20. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบ




21. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและอาคารเก็บอุปกรณ์สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ




22. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



23. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์




24. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



25. โครงการพบปะผู้ปกครอง




26. โครงการแม่ลูกผูกพัน




27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา



28. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล



29. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล




30. โครงการกีฬาสันทนาการสำหรับเด็กเล็ก



31. โครงการหนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



32. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



33. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอน อัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี



34. โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน




35. โครงการจัดงานประเพณีลากพระ



36. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่



37. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ




38. โครงการจัดงานวันลอยกระทง



39. โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา




40. โครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง




41. โครงการมุสลิมสัมพันธ์



42. โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย (รดน้ำผู้สูงอายุ)



43. โครงการส่งเสริมการเล่นไทย




44. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา ตัวแทนชุมชน




45. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ



46. โครงการส่งเสริมการเล่นไทย




47. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ




48. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ



49. โครงการจัดงานวันเทศบาล



51. โครงการจัดทำแผนชุมชน



52. เงินอุดหนุน - อุดหนุนเอกชน - อุดหนุนสำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข




53. โครงการชุมชนสะอาด



54. โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล



55. โครงการจัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียม




56. โครงการจัดทำเวทีประชาคม



57. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร




58. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน (กองการศึกษา)




59. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)



60. ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล)




61. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สำนักปลัดเทศบาล)




62. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (สำนักปลัดเทศบาล)




63. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล)




64. โครงการติดตั้งไฟกระพริบในเขตเทศบาล




65. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 แบบ




66. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์




67. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน



68. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์




69. ค่าจัดซื้อตู้เย็น




70. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ




71. ค่าจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์




72. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)




73. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง)




74. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน)




75. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)




76. ค่าจัดซื้อกล้องวัดระดับ




77. โครงการติดตั้งพัดลมห้องเรียน ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยามาเมะ




78. โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อันโนร์อิสลามียะห์



79. โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัลยาตุฮิสตานียะห์




80. โครงการทาสีผนังภายในมัสยิด ให้กับมัสยิดยามาเมะ




81. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดรอบบริเวณมัสยิด ให้กับมัสยิดอิสซาน



82. โครงการจัดทำม่านกัน ชาย - หญิง ให้กับมัสยิดอุลเวียะห์




83. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ปูพื้น ให้กับมัสยิดนุรอีมาน





84. โครงการก่อสร้างที่จอดรถ ให้กับมัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์



85. โครงการปรับปรุงห้องประชุมรู้ทันข่าว ให้กับมัสยิดอัลยาตุอิสตานียะห์




86. โครงการจัดซื้อคอมไฟถนน ให้กับวัดชลธาราสিংเห



ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีโครงการยกเลิก	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	20.97	20	16.13	2	1.61	1	0.81	3	2.42
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	24	19.35	10	8.06	0	0	14	11.29	0	0
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	2	1.61	1	0.81	0	0	1	0.81	0	0
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	2.42	3	2.42	0	0	0	0	0	0
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	34	27.42	22	17.74	0	0	12	9.68	0	0
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	35	28.23	20	16.13	0	0	14	11.29	0	0
รวม	124	100	77	62.10	2	1.61	42	33.87	3	2.42

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน (จำนวน 124 โครงการ)



สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ (ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง)	3,000,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแพรกซอย 1 - สุสานจีน ชุมชนท่าแพรก	440,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณตลาดตาบา (หลังบ้านหมอรอง) ชุมชนตาบาฮีเล	336,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายชลธารา ซอย 5 ชุมชนบางน้อย	1,689,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล. ชุมชนตาบาตะปอเยาะ 3 (ต่อจากเดิม)	806,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสนามกีฬา เทศบาลเชื่อมต่อชุมชนฮุมอลานัส	710,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ตรอ.-สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาชุมชนสามัคคี	220,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะปอเยาะใน ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	90,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเลื่อย 1 ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	180,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเลื่อย 2 ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	170,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเลื่อย 3 (ซอยตัน) ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	140,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดยาแม่ตาบาฮูตู ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	405,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หลังมัสยิดอับดุลฮอลีฮิน ชุมชนตาบาปาเร๊ะ	770,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหอพักเด็ก กำฟ้าอายาตา ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	498,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
15.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา สายท่าแพรก ซอย 4 ชุมชนท่าแพรก	560,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา ถนนสายปลักเคียน 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนบางน้อย	558,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา ถนนสายสุวรรณพุกษา ซอย 1 ชุมชนบางน้อย	426,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
18. โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณเลียบบคลอง ปาเระ ชุมชนตาบาปาเระ	487,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
19. โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าสถานี ตำรวจภูธรตากใบ	136,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
20. โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกบริเวณ ตลาดหัวถนน - ชุมชนท่าแพรก	2,800,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
21. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาย หน้าตากใบลาภูน - กลางพรุ ชุมชนภัทรภักดี	900,000	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
22. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและอาคารเก็บอุปกรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ	2,940,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23. โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล. ชุมชนตาบาตะปอเยาะ 2 (ต่อจากเดิม)	389,000	กองช่าง	อยู่ระหว่างทำสัญญา
24. โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมทางเดิน คสล. สายหน้ากูโบร์เจ๊ะเห ชุมชนภัทรภักดี	295,000	กองช่าง	ยกเลิก
25. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณตลาดตาบา ชุมชนตาบาฮีเล	21,900	กองช่าง	ยกเลิก
26. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้ามัตราเขาะ นูรูสูดาตะปอเยาะ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	82,000	กองช่าง	ยกเลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ
1. โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	85,400	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	130,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการพบปะผู้ปกครอง	5,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการแม่ลูกผูกพัน	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	316,200	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
7. โครงการกีฬาสูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	200,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	3,829,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
10. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. - โรงเรียนวัดชลธาราสิ่งเห - โรงเรียนบ้านตาบา - โรงเรียนบ้านหัวคลอง	8,388,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
11. โครงการพ่อลูกผูกพัน	1,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
12. โครงการหน้อยรักการอ่าน ภาษาพาเพลิน	1,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
13. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
14. โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด	100,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
15. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	100,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
16. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	100,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
17. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	40,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
18. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	200,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
19. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน	200,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
20. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส	50,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
21. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านยาเสพติด	100,000	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ
22. เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เงินอุดหนุนสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ
23. โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการและศึกษาดูงาน	100,000	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ
24. เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	67,500	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2. เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนเอกชน - เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการหนูน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการชุมชนสะอาด	40,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	166,200	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี	50,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในโอกาสละศีลอดในเดือนรอมฎอน	205,400	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	30,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
5. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	37,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
6. โครงการมุสลิมสัมพันธ์	60,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
7. โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย	85,400	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
8. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	20,800	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
9. โครงการจัดงานวันลอยกระทง	55,400	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
10. โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา	21,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
11. โครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง	160,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
12. โครงการส่งเสริมการเล่นไทย	1,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
13. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	5,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
14. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	10,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
15. โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ลานศิลปะและวัฒนธรรม	5,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
16. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	20,800	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
17. โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	20,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
18. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
19. โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์	100,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
20. โครงการภูมิใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
(เงินอุดหนุน)			
21. โครงการทาสีผนังภายในมัสยิด ให้กับมัสยิดยาแม่	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
22. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดรอบบริเวณมัสยิด ให้กับมัสยิดอิฮฺซาน	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
23. โครงการจัดทำม่านกัน ทราย - หลุม ให้กับมัสยิดอุลเวียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
24. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ปูพื้น ให้กับมัสยิดนุรอีมาน	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
25. โครงการสร้างที่จอดรถ ให้กับมัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
26. โครงการปรับปรุงห้องประชุมรู้ทันข่าว ให้กับ มัสยิดอัลยาตุอิฮฺซานียะห์	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
27. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้กับวัดชลธาราสิงเห	100,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
28. โครงการติดพัดลมห้องเรียน ให้กับศูนย์การศึกษา อิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยาแม่	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
29. โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อันโนร์อิสลามียะห์	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
30.โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ให้กับศูนย์การศึกษา อิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัลยาตุอิฮฺซานียะห์	20,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
31. โครงการต่อเติมรั้วกำแพง ให้กับศูนย์การศึกษา อิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อิฮฺซาน	20,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
32. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสทกรณ ให้กับ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อุลเวียะห์	20,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
33. โครงการซ่อมแซมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ มัสยิด ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูร์อีมาน	20,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
34. โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	50,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
1. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของ นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ	500,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
2. โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
3. โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
4. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	20,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	1,500,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
6. โครงการฝึกอบรมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล	20,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
7. โครงการเทศบาลพบปะประชาชน	50,000	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
8. โครงการจัดทำเวทีประชาคม	80,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	30,000	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
10. โครงการจัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องภาษีและ ค่าธรรมเนียม	20,000	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
11. โครงการชำระภาษีผ่านธนาคาร (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่)	20,000	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ
12. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,300	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว
13. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	42,300	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
14. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,000	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
15. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	100,000	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
16. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	39,000	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
17. ค่าจัดซื้อพัดลมเพดานติดผนัง	3,000	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
18. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	44,200	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว
19. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,000	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
20. ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิง	200,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
21. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	19,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
22. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	4,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
23. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,000	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
24. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขาสูง	12,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
25. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
26. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	50,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
27. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,500	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
28. ค่าจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์	375,000	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว
29. ค่าจัดซื้อเตียงสำหรับกายภาพผู้ป่วย	20,000	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ
30. ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถ่วง	5,000	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ
31. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 แบบ	5,500	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล			
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ
32. ค่าจัดซื้อท่อดูดสิ่งปฏิกูล	12,000	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ
33. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,700	กองวิชาการ	ดำเนินการแล้ว
34. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	64,200	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว
35. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้	16,500	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนที่ได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนที่ได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแพรกชอย 1 - สุสาน จีน ชุมชนท่าแพรก	/	-	-	440,000	440,000
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้ามสนามกีฬาเทศบาล เชื่อมต่อชุมชนฮุมอถานัส	/	-	-	710,000	710,000
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะปอเยาะใน ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	/	-	-	90,000	90,000
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดยาแม่ตาบาฮู ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	/	-	-	405,000	405,000
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังมัสยิดอูบาตูซอลีฮีน ชุมชนตาบาปาเระ	/	-	-	770,000	770,000
6. โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณหอพักเด็กกำพร้าอาญา ตา ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	/	-	-	498,000	498,000
7. โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา ถนนสาย สุวรรณพฤษา ชอย 1 ชุมชนบางน้อย	/	-	-	426,000	426,000
8. โครงการก่อสร้างราวเหล็ก กั้นตึกบริเวณเลียบบคลองปาเระ ชุมชนตาบาปาเระ	/	-	-	487,000	487,000
9. โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกบริเวณตลาด หัวถนน - ชุมชนท่าแพรก	/	-	-	2,800,000	2,800,000
10.โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผสมยางพารา สายท่าแพรก ชอย 4 ชุมชนท่าแพรก	/	-	-	560,000	560,000

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว
11. โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกค นกรีต ผสมยางพารา ถนนสาย ปลักเคียน 2 (ต่อจากเดิม) ชุมชนบางน้อย	/	-	-	558,000	558,000
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้ามัตราเขษ บุรีลฐิตาตะปอเยาะ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	-	-	ยกเลิก	82,000	-
รวม				7,826,000	7,744,000

ผลการดำเนินงานโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- โครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนกลุ่มสตรี และกลุ่ม อาชีพในเขตเทศบาล	/	-	-	400,000	400,000	สำนักปลัด
10. โครงการติดตั้งไฟกระพริบ ในเขตเทศบาล	/	-	-	175,000	175,000	สำนักปลัด
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ศาสนา ตัวแทนชุมชน ภายใน เขตเทศบาลเมืองตากใบ	/	-	-	300,000	300,000	กองการศึกษา
2. ค่าจัดซื้อผ้า màn	/	-	-	30,000	30,000	กองสาธารณสุข
4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ตอน	/	-	-	5,500	5,500	กองสาธารณสุข
5. ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	/	-	-	6,500	6,500	กองสาธารณสุข
6. ค่าจัดซื้อตู้รางเลื่อน ขนาด 6 ตู้ แบบมือผลัก	-	-	/	95,000	-	กองคลัง
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	/	-	/	47,600	-	กองวิชาการ
7. โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ใจกลางเมืองตากใบเชื่อมต่อ ตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง) ระยะที่ 2	/	-	-	1,130,000	1,120,000	กองช่าง
8. ค่าจัดซื้อกล่องระดับขนาด กำลังขยาย 30 เท่า พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด	/	-	-	34,000	32,625	กองช่าง
รวม				2,223,600	2,069,625	

ผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม

- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว
1. โครงการบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ (ชุมชนบางน้อย-หัวคลอง) ยอดรวมโครงการทั้งสิ้น 12,700,000.-บาท ประกอบด้วย -ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 3,000,000.-บาท -จ่ายขาดเงินสะสม 1,500,000.-บาท -ทุนสำรองเงินสะสม 8,200,000.-บาท	/	-	-	12,700,000	12,700,000
				รวม	รวม
				12,700,000	12,700,000

สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด		จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีโครงการเล็ก	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	19,048,900	20	14,421,000	2	3,329,000	1	900,000	3	398,900
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	24	14,214,100	10	13,039,600	-	-	14	1,174,500	-	-
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	2	230,000	1	180,000	-	-	1	50,000	-	-
5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	52,000	3	52,000	-	-	-	-	-	-
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	34	1,929,000	22	1,652,200	-	-	12	276,800	-	-
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	35	3,515,200	20	1,667,400	-	-	14	1,847,800	-	-
รวม	124	38,989,200	77	33,012,200	2	3,329,000	42	4,249,100	3	398,900

หมายเหตุ:- สถานะการดำเนินการ

- จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวน	124	โครงการ	เท่ากับ	100.00	เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	จำนวน	77	โครงการ	เท่ากับ	62.10	เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	2	โครงการ	เท่ากับ	1.61	เปอร์เซ็นต์
- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	42	โครงการ	เท่ากับ	33.87	เปอร์เซ็นต์

