

**ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ ภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายท่าแพรก ซอย 13	2,861,000	กองช่าง	ส.ค. 67	√			2,860,000	
2	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายปลักเคียน	1,747,000	กองช่าง	พ.ย. 67	√			1,745,000	
3	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายหลังโรงเรียนนุรุต ดินชุมชนตาบาปอเยาะ	1,177,000	กองช่าง	ก.ย. 67	√			1,150,000	
4	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายทอง	950,000	กองช่าง	ส.ค. 67	√			906,000	
5	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายท่าแพรก ซอย 9	776,000	กองช่าง	ส.ค. 67	√			742,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายท่าแพรก ซอย 11	593,000	กองช่าง	ส.ค. 67	√			567,500	
7	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายปลักเคียน ซอย 1	256,000	กองช่าง	ส.ค. 67	√			250,000	
8	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายประชาตากใบ ซอย 3-ประชาตากใบ 5	838,400	กองช่าง	ส.ค. 67	√			800,000	
9	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายหลังสนามกีฬา เทศบาลเมือง ตากใบ	470,000	กองช่าง	ก.ย.67	√			458,000	
10	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านใหม่ ซอย 1 (ชุมชนสุมอลานัส)	860,000	กองช่าง	ส.ค. 67	√			820,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล. ช้างบ้านฮาเล็ม ชุมชนสามัคคี	240,400	กองช่าง	พ.ค.67- ก.ค.67	√			240,400	
12	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล. ซอยตะโปเอยะ 1 ช่วงที่ 1 ชุมชนตาบาปาเริะ	421,500	กองช่าง	พ.ย.66- ก.พ.67	√			421,500	
13	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล. บริเวณบ้านเมาะ ยะห์หมอนวด ชุมชนสามัคคี	267,600	กองช่าง	พ.ค.67- ก.ค.67	√			267,600	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างกูโบร์อิฮซาน ชุมชน ตาบาฮีเล	256,400	กองช่าง	มิ.ย. 67	√			256,400	
15	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล.ริมถนน ซอยท่า แพรก 13 แยก 6 ชุมชน ท่าแพรก	512,000	กองช่าง				√	-512,000	
16	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำ คสล. หลังมัตราซาหะห์ หะยิมะสาอิ ชุมชนสามัคคี	394,000	กองช่าง			√		394,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำพร้อมทางเดินข้างสนาม เด็กเล่นตลาดแวมะแอ ชุมชนตาบาฮีเล	337,000	กองช่าง			√		337,000	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอาต๊ะหิโก๊ะ 14 ชุมชน ฮุมอลานัส	548,000	กองช่าง	ก.พ.67- มิ.ย.67	√			543,000	
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้าน ใหม่ 2 ชุมชนฮุมอลานัส	495,000	กองช่าง				√	-495,000	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยแ วะมะแอ 1 ชุมชนตาบาฮีเล	839,500	กองช่าง	มี.ค.67- ก.ค.67	√			839,000	
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำซอยตาบา ตะปอเยาะ 1 (ต่อจากเดิม)	1,111,000	กองช่าง	ก.พ.67- ก.ค.67	√			1,111,000	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทล.4327 เชื่อมต่อสาย ใจกลางเมืองตากใบ ซอย 1 ชุมชนตลาดตากใบ	382,900	กองช่าง				√	-382,900	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายใจกลางเมืองตากใบ ซอย 1 ชุมชนตลาดตากใบ	859,600	กองช่าง	มิ.ย. 67	√			859,600	
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้ามัสยิดดารุลตะหฟิส ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	234,900	กองช่าง	มิ.ย. 67	√			231,000	
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยงะชุมชนสามัคคี	258,300	กองช่าง	มิ.ย.67	√			258,300	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปอเนาะเก่า ซอย 3 ชุมชนฮุมอลานัส	389,600	กองช่าง	มิ.ย.67	√			389,600	
27	โครงการก่อสร้างปรับปรุง สะพานปาเริะชุมชนตาบา ปาเริะ	1,079,000	กองช่าง	ส.ค. 67	√			1,075,000	
28	โครงการขุดวางท่อระบาย น้ำ คสล.บริเวณถนนสาย หลังโรงเรียน นูรุดดิน ชุมชน ตาบาตะปอเยาะ	17,400	กองช่าง	เม.ย.67	√			17,400	
29	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่าแพรก ซอย 4	509,000	กองช่าง	ก.ย.67	√			499,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
30	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายท่าแพรก ซอย 5 ชุมชนท่าแพรก	279,700	กองช่าง	ก.ย. 67	√			279,000	
31	โครงการเสริมผิวจราจรลาด ยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านใหม่ ซอย 1 ชุมชนฮุมอลานัส	862,000	กองช่าง				√	-862,000	
32	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนระบายน้ำและ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ	170,000	กองช่าง	ก.ย. 67	√			162,500	
33	โครงการปรับปรุงตลาดรวม ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง ชุมชนตลาดตากใบ	110,000	กองช่าง				√	-110,000	
34	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือ รัชดาภิเษก (ข้างมัสยิดกา แลตาบา) เทศบาลเมือง ตากใบ	539,000	กองช่าง	ส.ค. 67			√	-539,000	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ สายริม แม่น้ำตากใบ – หน้าอำเภอ (ตากใบ)	702,000	กองช่าง			√		613,000	
36	โครงการปรับ ปรุงลาน จำหน่าย สินค้าบริเวณ หน้า ตลาดการค้า ชายแดน	1,266,000	กองช่าง			√		0	
37	โครงการก่อสร้าง ร้านค้า บริเวณ ตลาดริมน้ำหัว สะพานเกาะยาว (สะพาน คอยร้อยปี) เทศบาลเมือง ตากใบ	966,000	กองช่าง			√		0	
38	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เทศบาลเมืองตากใบ	1,968,400	กองช่าง			√		0	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม คอกสัตว์เทศบาลเมืองตาก ไพบ	80,000	กองช่าง	ส.ค. 67	√			78,400	

1.1 กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์กีฬาและ นันทนาการเทศบาลเมือง ตากไพบ	77,000	กองช่าง	เม.ย.67	√			77,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.5 กลยุทธ์ จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะในเขตเทศบาล	571,000	กองช่าง	เม.ย.67	√			531,793.36	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพ	50,000	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ค.67	√			50,000	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและ กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล	300,000	กองสวัสดิการ สังคม	ส.ค.67	√			300,000	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพ สตรีในเขตเทศบาลเมืองตาก ใบ	50,000	กองสวัสดิการ สังคม	มิ.ย.67	√			50,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000	กองสวัสดิการ สังคม	ส.ค.67	√			30,000	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ	50,000	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค.67	√			50,000	
3	โครงการสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองตากใบ	50,000	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค.67	√			50,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	21,000	กองการศึกษา				√		
2	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านใน สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			9,955	
3	โครงการกำจัดขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	3,000	กองการศึกษา	ม.ค.67	√			2,268	
4	โครงการกำจัดขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ	2,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			1,296	
5	โครงการกีฬาโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	75,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			69,353	
6	โครงการจัดงานวันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองตากใบ	86,000	กองการศึกษา	เม.ย.67	√			85,985	
7	โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	5,000	กองการศึกษา				√		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการทัศนศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองตากใบ	130,000	กองการศึกษา	ก.พ.67	√			95,300	
9	โครงการพบปะผู้ปกครอง	10,000	กองการศึกษา	ก.ค.67	√			9,380	
10	โครงการพ่อลูกผูกพัน	5,500	กองการศึกษา	ก.พ.67	√			5,308	
11	โครงการภูมิปัญญา ท้องถิ่น	12,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			8,140	
12	โครงการแม่ลูกผูกพัน	5,500	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			5,482	
13	โครงการส่งเสริมการเล่น ไทย	4,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			3,180	
14	โครงการส่งเสริมหนูน้อยละ เล่นไทย	3,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			2,330	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	3,900,000	กองการศึกษา	มิ.ย.67	√			3,444,795	
16	โครงการสายใยพ่อลูกผูกพัน	3,500	กองการศึกษา	ม.ค.67	√			3,495	
17	โครงการสายใยแม่ลูกผูกพัน	3,500	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			2,505	
18	โครงการหนูน้อยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	4,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			3,950	
19	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	6,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			5,990	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
20	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	300,000	กองการศึกษา	ก.พ.67	√			299,118	
21	โครงการส่งเสริมจริยธรรม การเรียนรู้	20,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			19,718	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต เทศบาลเมืองตากใบ ดังนี้ 1. โรงเรียนวัดชลธาราสিংเห 2. โรงเรียนบ้านตาบา 3. โรงเรียนบ้านหัวคลอง	10,000,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			8,671,300	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	100,000	กองการศึกษา	ก.พ.67	√			199,700	
2	ด้านยาเสพติด	60,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			60,000	
3	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา	30,000	กองการศึกษา				√	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	635,000	กองการศึกษา	ก.ค.67	√			384,342	
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	40,000	กองการศึกษา				√	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อ	50,000	กองการศึกษา				√	0	
2	โครงการอบรมสุขาภิบาล อาหารและศึกษาดูงาน	100,000	กองการศึกษา				√	0	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	70,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			1,500	
4	<u>เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน</u> โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	180,000	กองการศึกษา				√	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เมืองตากใบ	400,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			400,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการชุมชนสะอาด	200,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			200,000	
2	โครงการฝึกอบรมและปลูก จิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	10,000	กองการศึกษา				√	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พิธีกรรม สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานประเพณี ลากเรือพระ	35,000	กองการศึกษา	ธ.ค.67	√			17,870	
2	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	20,000	กองการศึกษา	ม.ค.67	√			19,100	
3	โครงการจัดงานวันลอย กระทง	40,000	กองการศึกษา	ธ.ค.67	√			39,645	
4	โครงการจัดงานวัน อาสาฬหบูชา	20,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			19,848	
5	วันเข้าพรรษา	100,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			92,640	
6	โครงการจัดส่งเรือเข้า แข่งขันเรือชิงถ้วย พระราชทานหน้าพระที่นั่ง	80,000	กองการศึกษา	พ.ค.67	√			63,920	
7	โครงการสืบสานประเพณีปี ใหม่ไทย	85,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			79,592	
8	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางศาสนา และกีฬาสำหรับ เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองตากใบ	70,000	กองการศึกษา	ก.ย.67	√			69,435	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิม พระ ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	20,000	กองการศึกษา	ธ.ค.67			√	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการงานรัฐพิธี	100,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			100,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6.3 กลยุทธ์ เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมการ อาบน้ำศพ และจัดการศพ	50,000	กองการศึกษา				√	0	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของผู้นำศาสนาตัวแทน ชุมชนภายในเขตเทศบาล เมืองตากใบ	500,000	กองการศึกษา	พ.ค.67	√			500,000	
3	โครงการจัดกิจกรรมพบปะ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในโอกาสละ ศีลอดในเดือนรอมฎอน	550,000	กองการศึกษา	พ.ค.67	√			549,866	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	เงินอุดหนุนขององค์กร ศาสนา	840,000	กองการศึกษา	มี.ค.67	√				
	3.1 โครงการปรับปรุง บริเวณลานมัสยิดยาแม่ะ	120,000						120,000	
	3.2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ซื่ออุปกรณ์ ศูนย์ การเรียนรู้ประจำมัสยิดอัล ยาตุอิสลามียะห์	140,000						140,000	
	3.3 โครงการต่อเติมหลังคา มัสยิดอันโนร์อิสลามียะห์	120,000						120,000	
	3.4 โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิด ประจำมัสยิดอิสชาน	120,000						120,000	
	3.5 โครงการจัดซื้อพรมอูล เวียะห์	120,000						120,000	
	3.6 โครงการพัฒนาห้อง ประชุมมัสยิดนูร์อีมาน	120,000						120,000	
	3.7 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาพักร้อนวัดชล ธาราสิ่งเห	100,000						100,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมบุคลากร สอนอัล-กุรอาน	50,000	กองการศึกษา	มี.ค.67	√			49,860	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	15,000	กองการศึกษา	ส.ค.67	√			14,966	
2	โครงการมุสลิมสัมพันธ์	60,000	กองการศึกษา	มี.ค.67	√			59,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม	10,000	สำนักปลัด	เม.ย.67	√			10,000	
2	จริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วน	500,000	สำนักปลัด	ม.ค.67	√			500,000	
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรภายใน องค์กร	100,000	กองการ เจ้าหน้าที่	ธ.ค.67	√			80,390	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำเวที ประชาคมเมือง	70,000	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ม.ค.67	√			10,000	
2	โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,000	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.67	√			500,000	

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.2 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจน สถานที่ในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1		70,000	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ม.ค.67	√			10,000	
2		30,000	กองสวัสดิการ สังคม	พ.ย.67	√			500,000	