



สรุปลักษณะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ
ภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

**สรุปสถานะผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตากใบ ภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนสายใจกลางเมืองตากใบ	๖,๐๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	๖,๐๔๙,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๘ เม.ย.๖๘
๒	โครงการปรับปรุงจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายท่าแพรก ๑๓ ตอนที่ ๒	๘๖๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	๘๖๘,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๘ เม.ย.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยท่าแพรก ๑๓ แยก ๔ ชุมชนท่าแพรก	๒,๒๒๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	๒,๒๒๘,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๐ เม.ย.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังโรงเรียนนุรุดดิน ชุมชนตาบาตะปอเยาะเทศบาลเมืองตากใบ	๒,๒๑๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	๒,๒๑๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๙ ก.ค.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านแบยิ ชุมชนตาบาปาเริะ	๑๒๗,๐๐๐	-	๑๒๑,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑ ส.ค.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เชื่อมต่อ คูเดิมหลังบ้านจำโ๊ะ ชุมชนตาบาปาเริะ	๔๐๑,๐๐๐	-	๓๘๔,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๕ ก.ย.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เชื่อมต่อคูเดิมหลัง มัสยิดนุรุลฮุฎตา ชุมชนตาบาตะปอเยาะ	๑๘๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง	ยกเลิก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยมัตราเซาะห์ กาแลบอบ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ เทศบาลเมืองตากใบ	๓๒๒,๐๐๐	-	๓๑๑,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๑ ก.ค.๖๘
๙	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณ บ้านยะหรี - หน้ำมัสยิดอิฮซานเชื่อมต่อกุเดิม ชุมชนตาบาฮีเล	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง	ยกเลิก
๑๐	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บริเวณ บ้านอาบุญยูกี-ถนนรัชดาภิเษก ๒ เชื่อมต่อกุเดิม ชุมชนตาบาฮีเล	๑๘๒,๐๐๐	-	๑๗๖,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.บ้านกะยะห์ - แม่น้ำตากใบ ชุมชนภัทรภักดี	๑๗๓,๘๐๐	-	๑๖๕,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑ ส.ค.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ริมถนน สายประชาตากใบ ชุมชนบางน้อย	๙๒๖,๗๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	กั้นเงิน
๑๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.เชื่อมต่อ ลงคลองปาเริะ ชุมชนตาบาปาเริะ	๑๘๕,๐๐๐	-	๑๗๘,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑ ส.ค.๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน ซอยข้างเอก ชุมชนตาบาปาเริะ	๑๔๔,๐๐๐	-	๑๓๓,๙๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๔ ก.ค.๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมทางเดิน สายหลังมัตราเซาะห์หะยียา ชุมชนตาบาฮีเล	๓๐๕,๐๐๐	-	๒๙๔,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๖ ส.ค.๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างขุมประตุมืองตากใบ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง	ยกเลิก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกำแพงตืองะเท่ ๔ ชุมชนสุขุมอลานีส	๑๔๙,๕๐๐	-	๑๔๘,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเข้าหลัง โรงเรียนนุรุดดิน ชุมชนตาบาศะปอเยาะ	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๓๘,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑ ก.ย.๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาตะทีเก๊ะ ๓ ชุมชนสุขุมอลานีส	๔๔๕,๐๐๐	-	๔๓๑,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ๗ มี.ค.๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าแพรก ซอย ๒ แยก ๑ ชุมชนบางน้อย	๓๔๑,๐๐๐	-	๓๔๑,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๒ ก.ค.๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอาตะทีเก๊ะ ๓ ตอนที่ ๒ ชุมชนสุขุมอลานีส	๓๓๓,๗๐๐	-	๒๓๖,๖๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๗ มี.ค.๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าแพรก ๑๓ แยก ๗ ชุมชนท่าแพรก	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุหงา ตอนที่ ๒ ชุมชนตาบาศีเล	๗๙๖,๐๐๐	-	๗๙๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑ ก.พ.๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารบริเวณด่าน ชายแดนบ้านตาบา เทศบาลเมืองตากใบ	๑๐๐,๙๐๐	-	๑๐๐,๙๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๙ ก.พ.๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง	๑,๕๒๙,๐๐๐	-๑,๕๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง	ยกเลิก
๒๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. สายริมคลองปาเระ ชุมชนตาบาศาเระ	๕๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก คลองปาเระ	๓๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการจัดซื้อศาลาที่พักบริเวณท่าเทียบเรือ รัชดาภิเษก (ชุมชนตาบาฮีเล)	๔๘๑,๕๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๙	โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณสายแยก สุโขทัย-ลพบุรี (ชุมชนบางน้อย)	๒๙๙,๖๐๐	-	๒๗๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก (ชุมชนตาบาฮีเล)	๓,๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง	ยกเลิก
๓๑	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายตะปอเยาะ ชุมชนตาบาปอเยาะ	๙๓๖,๐๐๐	-	๙๓๖,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๕ ก.ย.๖๘
๓๒	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายท่าแพรก ๑๓ ซอย ๑๒	๔๓๖,๐๐๐	-๔๓๖,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง	ยกเลิก
๓๓	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกถนน สายปอเนาะเก่า ชุมชน ฮูมอลานัส	๗๖๘,๐๐๐	-	๗๖๔,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๕ ก.ย.๖๘
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคูระบายน้ำและ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ	๖๙๑,๖๐๐	-	๒๘๖,๑๘๑	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๗ เม.ย.๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอย บ้านใหม่ ๒ ชุมชนฮูมอลานัส	๕๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองช่าง	กั้นเงิน
๓๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วเหล็ก สนามฟุตบอล สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เทศบาล เมืองตากใบ	๓๒๐,๖๐๐	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เชื้อน ระบบระบายน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิก จ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่									
๓๗	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ	๒,๐๑๐,๐๐๐	-	๒,๐๐๘,๐๐ ๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๖ พ.ค.๖๘
๓๘	โครงการปรับปรุงลานจำหน่ายสินค้าบริเวณหน้า ตลาดการค้าชายแดน	๑,๒๖๖,๐๐๐	-	๑,๒๖๖,๐๐ ๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๑๕ ก.ค.๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างร้านค้าบริเวณตลาดริมน้ำหัว สะพานเกาะยาว (สะพานคอร้อยปี) เทศบาลเมือง ตากใบ	๙๖๖,๐๐๐	-	๙๖๖,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง	ดำเนินการ ๒๘ ส.ค.๖๘
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/จ่ายขาดเงินสะสม									
๔๐	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มีหลังคา คลุม สนาม ๗ คน จำนวน ๒ สนาม	๑๕,๓๖๖,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑,๕๖๖,๐๐๐ เงินสะสม ๑๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	๗๑,๕๔๔	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ ๒๑ พ.ค.๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและ กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	+๑๔๗,๔๐๐ +๗๒,๖๐๐	๕๑๘,๘๕๐	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ ๒๔ ก.ย.๖๘
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมือง ตากใบ	๕๐,๐๐๐	-	๔๔,๘๒๖	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ ๑ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	๒๗,๐๐๐	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ ๙ ก.ค.๖๘
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	๕๐,๐๐๐	-	๒๔,๑๖๓	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ ๘ พ.ค.๖๘
๓	โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองตากใบ	๑๐,๐๐๐	+ ๔๘,๗๐๐ +๓๑,๓๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ ๓๐ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	๒,๕๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ	๑,๕๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	๕๕,๐๐๐	-	๕๔,๖๕๑	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๓ ส.ค.๖๘
๖	โครงการจัดงานวันวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองตากใบ	๘๐,๐๐๐	-	๗๙,๒๒๗	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๓๐ เม.ย.๖๘
๗	โครงการเด็กดีสร้างสรรค์	๓,๐๐๐	-	๒,๙๙๕	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๖ มี.ค.๖๘
๘	โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ	๑๐๐,๐๐๐	-๒๐,๐๐๐	๗๘,๙๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๕ เม.ย.๖๘
๙	โครงการพบปะผู้ประกอบการ	๑๐,๐๐๐	-	๙,๙๖๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๙ ส.ค.๖๘
๑๐	โครงการพอลูกผูกพัน	๓,๕๐๐	-	๓,๒๘๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๘ ธ.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการแม่ลูกผูกพัน	๓,๕๐๐	-	๓,๔๘๕	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๑๘ ส.ค.๖๘
๑๒	โครงการส่งเสริมการเล่นไทย	๔,๐๐๐	-	๓,๗๓๐	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๒๑ ก.ค.๖๘
๑๓	โครงการส่งเสริมหนูน้อยเล่นไทย	๒,๕๐๐	-	๒,๓๓๐	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๘ ส.ค.๖๘
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๒,๔๕๕,๖๐๐	-	๒,๔๓๙,๘๑๒	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๗ ก.ค.๖๘
๑๕	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.-	-	-	-	-	✓	กอง การศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	โครงการสายใยแม่ลูกผูกพัน	๒,๕๐๐	-	๒,๔๑๕	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๒๘ ส.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการหนุนน้อยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๒๑ ส.ค.๖๘
๑๘	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๔,๐๐๐	-	๓,๙๗๐	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๒๑ ส.ค.๖๘
๑๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๙๗๙	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๑๑ ม.ค.๖๘
๒๐	โครงการส่งเสริมจริยธรรมการเรียนรู้	๑๐,๐๐๐	-	๙,๖๕๐	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๑๔ ก.ค.๖๘
๒๑	โครงการสายใยพ่อลูกผูกพัน	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๑๘ ก.ค.๖๘
๒๒	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลเมือง ตากใบ ดังนี้ ๑. โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห ๒. โรงเรียนบ้านตาบา ๓. โรงเรียนบ้านหัวคลอง	๘,๘๔๘,๔๐๐	-	๘,๔๖๔,๙๔๐	✓	-	-	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ๔ ก.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/โอน เพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน ชุมชนและสถานศึกษา	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ๒๑ ก.ค.๖๘
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางการให้ ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัด นราธิวาส)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/โอน เพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล	๗๐๐,๐๐๐	-	๑๙๘,๗๘๗	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๒ เม.ย.๖๘
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน รายการต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/โอน เพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและ ศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐	+๑๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ๒๒ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/โอน เพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	-	๙๒๑	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ๑ ก.ย.๖๘
๔	<u>เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน</u> โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ๑๓ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/โอน เพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกแผนผจญเพลิงทบทวน พนักงานดับเพลิง	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ๑๑ มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพินิจยกรรม และการท่องเที่ยว
 ๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองตากใบ	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๙๗,๒๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ ๒๒ ก.ย.๖๘

๕.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการชุมชนสะอาด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการ ๑๕ ก.ย.๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึก ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พิธีกรรม สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีลากเรือพระ	๓๕,๐๐๐	-	๓๔,๕๓๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๗ พ.ย.๖๘
๒	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๒๐๘	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๕ ธ.ค.๖๘
๓	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	๔๐,๐๐๐	-	๓๗,๘๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๙ พ.ย.๖๘
๔	โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๙๕๑	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๔ ก.ค.๖๘
๕	โครงการจัดส่งเรือเข้าแข่งขันเรือชิงถ้วย พระราชทานหน้าพระที่นั่ง	๘๐,๐๐๐	+๒๐,๐๐๐	๙๘,๐๒๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๕ ก.ย.๖๘
๖	โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย	๘๐,๐๐๐	-	๗๑,๔๔๒	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๓๐ เม.ย.๖๘
๗	โครงการอาซูรอเทศบาลสัมพันธ์	๘๕,๐๐๐	-	๗๙,๙๒๒	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๒ ส.ค.๖๘
๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และ กีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองตากใบ	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๖.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์บุคคล
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการงานรัฐพิธี	๑๐๐,๐๐๐	+๒๐,๐๐๐	๑๑๐,๒๒๓	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ๒๕ ส.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๖.๓ กลยุทธ์ เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการอาบน้ำศพ และจัดการศพ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๕ มิ.ย.๖๘
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำศาสนา ตัวแทนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมือง ตากใบ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๖.๓ กลยุทธ์ เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา ๓.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูพื้น บริเวณมัสยิดนูร์อีมาน ๓.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ มัสยิด อัลยาตุฮิสตานียะห์ ๓.๓ โครงการบูรณะเป็องในบริเวณมัสยิด อันโนร์อิสลามียะห์ ๓.๔ โครงการติดตั้งกันสาดมัสยิดอิฮซาน เฟส ๒ (เพิ่มเติม) ๓.๕ โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อม อุปกรณ์มัสยิดอุลเวียะห์ ๓.๖ โครงการทาสีผนังภายนอกมัสยิดยา แมะ ๓.๗ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ทาสีรั้ว กำแพงวัดชลธาราสিংเห	๑,๐๕๐,๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	- - - - - - -	๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๖ ส.ค.๖๘
๔	โครงการจัดกิจกรรมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ในโอกาสละศีลอดในเดือน รอมฎอน	๕๕๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๓ มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอน อัล-กุรอาน	๕๐,๐๐๐	-	๔๙,๗๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๒๕ พ.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	๑๔,๘๖๙	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๙ ส.ค.๖๘
๒	โครงการมุสลิมสัมพันธ์	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๙ ส.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	สถานะ ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/ โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ๓ มี.ค.๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ของนายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๖๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการฝึกแผนพจญเพลิงทบทวน พนักงานดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	-	๑๒,๓๔๗.๙๐	✓	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ๑๑ มี.ค.๖๘
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรภายในองค์กร	๓๑๐,๐๐๐	+๓๐,๐๐๐	๒๖๖,๑๙๙	✓	-	-	กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการ ๒๕ ก.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 ๗.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ดำเนินการแล้วเสร็จ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		งบประมาณ	โอนลด/โอนเพิ่ม	เบิกจ่ายเงิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมเมือง	๖๐,๐๐๐	-	๕๖,๒๐๓	✓	-	-	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการ ๒๐ ส.ค.๖๘
๒	โครงการจัดทำแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๙๐๐	✓	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการ ๑๑ เม.ย.๖๘
๑๕	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตากใบ	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๒๓,๔๘๐	✓	-	-	กองการศึกษา	ดำเนินการ ๑๔ ก.พ.๖๘

